

REF.: "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera "

MAT.: Aprueba Acta de Recepción Provisional y autoriza la devolución de las retenciones.

CODIGO BIP N° 30061170-0
CODIGO ID N° 1265-11011-B208
CODIGO SAFI N° 146310

DROP IV (Ex) N° 248/

LA SERENA, 19 MAYO 2009

VISTOS:

- DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960;
- Decreto MOP N° 75/2004 Reglamento de Contratos de Obras Públicas;
- Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003;
- Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República;
- Decreto MOP N° 273/2006, Decreto MOP N° 356/2009, Decreto MOP N° 725/2009;
- Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007; Res DOP N° 1939/2008 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones;
- Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de fecha 05.09.08 que adjudica el contrato;
- Resolución DROP IV (Ex) N° 65 de fecha 16.02.09 que designa la comisión de Recepción Provisional;
- Informe de Término de Obra del Inspector Fiscal de fecha 29.12.08;
- Acta de Recepción Provisional con Reserva de fecha 17.02.09;
- Acta de Recepción Provisional de fecha 27.03.09;
- Informe de Calificación de la Comisión de fecha 16.04.09;
- Ord. DROP IV N° 218 de fecha 11.05.09 envío de Informe de Calificación al Contratista;

RESUELVO:

- 1° **APRUEBASE**, el Acta de Recepción Provisional de fecha 27.03.09 de la obra denominada "**Conservación Caleta San Agustín, La Higuera**", contratada a la Empresa Sociedad Constructora y Servicios Dorgambide Ltda., según Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de fecha 05.09.2008.

- 2° **AUTORIZASE** a la Dirección de Contabilidad y Finanzas para haga devolución de la totalidad de las retenciones efectuadas durante la ejecución del contrato, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 169 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas, ascendente a la suma de \$4.097.881.-, de acuerdo al siguiente detalles:

Estado de Pago	Fecha	Monto de las Retenciones
1	24.10.2008	\$ 2.098.464
2	24.11.2008	\$ 1.999.417
3	19.12.2008	-----
4	30.12.2008	-----
MONTO TOTAL RETENIDO		\$ 4.097.881
SALDO POR DEVOLVER		\$ 4.097.881

El monto efectivo retenido asciende a la suma de \$4.097.881.-

- 3° **SE DEJA CONSTANCIA**, que la obra quedó terminada el 22 de Diciembre de 2008, dentro del plazo del contrato y sin observaciones.
- 4° **COMUNIQUESE** la presente Resolución al Contratista, a la Sección Regional de Construcciones, a la Sección Regional de Conservaciones y a Administración y Finanzas de la Dirección Regional de Obras Portuarias

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



Vº Bº Seremi de Obras Públicas
IV Región de Coquimbo
ROMAN CAMPUSANO RUILOVA
INGENIERO COMERCIAL
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)
MOP REGION DE COQUIMBO



RICARDO TRICO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo


LA/BE/FC/WCVD/GP/CPA.

U. Construcciones DOP IV
SSD N° **2941593**



REF.: "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera "

MAT.: Aprueba Acta de Recepción Provisional y autoriza la devolución de las retenciones.

CODIGO BIP N° 30061170-0
CODIGO ID N° 1265-11011-B208
CODIGO SAFI N° 146310

DROP IV (Ex) N° 248

LA SERENA, 19 MAYO 2009

VISTOS:

- DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960;
- Decreto MOP N° 75/2004 Reglamento de Contratos de Obras Públicas;
- Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003;
- Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República;
- Decreto MOP N° 273/2006, Decreto MOP N° 356/2009, Decreto MOP N° 725/2009;
- Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007; Res DOP N° 1939/2008 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones;
- Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de fecha 05.09.08 que adjudica el contrato;
- Resolución DROP IV (Ex) N° 65 de fecha 16.02.09 que designa la comisión de Recepción Provisional;
- Informe de Término de Obra del Inspector Fiscal de fecha 29.12.08;
- Acta de Recepción Provisional con Reserva de fecha 17.02.09;
- Acta de Recepción Provisional de fecha 27.03.09;
- Informe de Calificación de la Comisión de fecha 16.04.09;
- Ord. DROP IV N° 218 de fecha 11.05.09 envío de Informe de Calificación al Contratista;

RESUELVO:

- 1° **APRUÉBASE**, el Acta de Recepción Provisional de fecha 27.03.09 de la obra denominada "**Conservación Caleta San Agustín, La Higuera**", contratada a la Empresa Sociedad Constructora y Servicios Dorgambide Ltda., según Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de fecha 05.09.2008.

- 2° **AUTORIZASE** a la Dirección de Contabilidad y Finanzas para haga devolución de la totalidad de las retenciones efectuadas durante la ejecución del contrato, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 169 del Reglamento de Contratos de Obras Publicas, ascendente a la suma de \$4.097.881.-, de acuerdo al siguiente detalles:

Estado de Pago	Fecha	Monto de las Retenciones
1	24.10.2008	\$ 2.098.464
2	24.11.2008	\$ 1.999.417
3	19.12.2008	-----
4	30.12.2008	-----
MONTO TOTAL RETENIDO		\$ 4.097.881
SALDO POR DEVOLVER		\$ 4.097.881

El monto efectivo retenido asciende a la suma de \$4.097.881.-

- 3° **SE DEJA CONSTANCIA**, que la obra quedó terminada el 22 de Diciembre de 2008, dentro del plazo del contrato y sin observaciones.
- 4° **COMUNIQUESE** la presente Resolución al Contratista, a la Sección Regional de Construcciones, a la Sección Regional de Conservaciones y a Administración y Finanzas de la Dirección Regional de Obras Portuarias

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



V° B° Seremi de Obras Públicas
IV Región de Coquimbo
ROMAN CAMPUSANO RUILOVA
INGENIERO COMERCIAL
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)
MOP REGION DE COQUIMBO



EDUARDO TRIGO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo


LAJ/BJ/COM/CVD/GPO/Coq.

U. Construcciones DOP IV
SSD N° **2941593**





ORD. DROP N° 218
MAT.: Informe Comisión de Recepción Provisional que incluye calificación de contratista.
INCL.: Lo indicado.

LA SERENA, 11 MAYO 2009

DE : DIRECTOR REGIONAL OBRAS PORTUARIAS
REGIONES DE COQUIMBO

A : EMPRESA CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 179 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, adjunto envío Informe de la Comisión de Recepción Provisional que incluye la calificación del contratista a cargo de la ejecución de las obras del contrato: "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera".

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,



[Handwritten signature]

por fax 11/05/09
CHILEX PNO5
o/t N° 1723339225
12/05/09

- CVD/IBZ
DISTRIBUCIÓN:
- Destinatario
 - Conservaciones DOP Región de Coquimbo
 - Construcciones DOP Región de Coquimbo
 - Sección Contratos DOP Región de Coquimbo
 - Registro General de Contratista MOP - Región de Coquimbo
 - Oficina de Partes y Archivo.



[Handwritten signature]

CARDO TRIGO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo

Sección Contratos DROP IV
SSD N° 213763



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME PARA LA CALIFICACION DEL CONTRATISTA
D.S MOP N° 75 / 2004 (ART.179°)

NOMBRE DEL CONTRATO RESOLUCION DE ADJUDICACION	" Conservación Muelle San Agustín, La Higuera" RES. DROP IV (EX) N° 433 de 05 de Septiembre de 2008.
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE (IVA INC.)	\$ 81.957.612.-
CODIGO BIP	N° 30061170-0
REQUISITOS EXIGIDOS AL CONTRATISTA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION	Propuesta privada, modalidad suma alzada sin reajuste. Registro de obras menores categorías 17 OM, Categoría A.
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RUT Si es Consorcio, señalar a cada uno de sus participantes con su nombre y RUT	Constructora Dorgambide Ltda 78.962.750-9
VOLUMENES TOTALES DE OBRA POR ESPECIALIDAD, EJECUTADOS.	<u>REGISTRO</u> <u>VOLUMEN DE OBRA</u> 17 OM Estructuras Metálicas y de Calderería 242 ml
Trabajo desarrollado por cada Contratista, miembro del Consorcio. (Indicar registro involucrado y volúmenes de obra ejecutados por cada Contratista, miembro del Consorcio.)	<u>REGISTRO</u> <u>VOLUMEN DE OBRA</u> No Existe Consorcio
NOMBRE SUBCONTRATISTA Y RUT	No Existe Subcontrato
FECHAS INICIO DEL CONTRATO a) Contractual b) Real	25.09.08 Res. DROP (EX) N° 433, tramitada por Oficina de Partes DOP 02.05.08
FECHAS TERMINO DEL CONTRATO a) Contractual b) Real	24.12.08 22.12.08 Termina de obras por parte del IFO .LO N°1 Folio 17, del 27.03.09
PLAZOS a) Contractual b) Real	90 días corridos 88 días corridos
AMPLIACION DE PLAZO (Resolución, motivo)	No hubo aumentos de plazos
MULTAS	No hubo multas
USO DE GARANTIA (Resolución, motivo)	No se usaron
LIQUIDACION ANTICIPADA (*) (Resolución, motivo)	No se liquidó anticipadamente

(*) COMISION DE RECEPCION ANTICIPADA Señalar nombre del profesional, cargo, RUT	No hay recepción anticipada
SANCIONES (Solicitud al Registro, motivo, Tipo de sanción)	No hay sanciones
INSPECTOR FISCAL DEL CONTRATO (Nombre, cargo, RUT, período)	NOMBRE, RUT PERIODO Jorge Bustamante Z. 10.635.283-6 05.09.08 - Recep. Definitiva
PROFESIONAL RESIDENTE A CARGO DE LA OBRA (Nombre, profesión, RUT, período)	Luis Bugueño G, Constructor Civil, RUT: 12.569.608-2 Periodo: 25-09-2008 - 19-12-2008
PREVENCIONISTAS DE RIESGOS (del Contratista, del Subcontratista, y del MOP) Señalar nombre, RUT, período	Contratista: Luis Salinas T. Ingeniero (E) en Prev. De Riesgos RUT: 12.940.250-4, período 05-09-08 - Recep. Provisoria. MOP: Rubén Albrecht A. (SOP)
COMISION DE RECEPCION PROVISIONAL (Resolución que la designa: Nombre, Cargo, Profesión, RUT)	RES DROP (EX) IV N° 65 - 16.02.09 Pablo Villar Ibacache IC RUT 9.262.504-4 Marcos Tschorne Berestesky IC RUT 5.890.598-4
INFORMES EMITIDOS POR EL INSPECTOR FISCAL (Art. 181°)	1.- Informe de Calificación 2.- Oficio de Terminó de Obra
CALIFICACION OBTENIDA POR EL CONTRATISTA	6.5 (seis coma cinco)
FECHA DE LA CALIFICACION	16 de Abril de 2009

DETALLE DE LA CALIFICACION OBTENIDA POR EL CONTRATISTA

ASPECTOS A EVALUAR	NOTA PARCIAL	FACTOR DE PONDERACION	NOTA PONDERADA
A) Calidad de la Construcción	6,5	0,70	4,55
B) Cumplimiento de los plazos	7	0,10	0,7
C) Cumplimiento de las Bases Administrativas	6	0,10	0,6
D) Cumplimiento de las normas sobre Prevención de Riesgos y estadísticas relativas a accidentabilidad	6,5	0,10	0,65
NOTA FINAL			6,5


PABLO VILLAR IBACACHE
 Comisión de Recepción


MARCOS TSCHORNE BERESTESKY
 Comisión de Recepción

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

OBRA: "CONSERVACIÓN CALETA SAN AGUSTÍN, LA HIGUERA"

En Caleta San Agustín, Punta de Choros, Comuna de La Higuera, a 27 de Marzo de 2009, se ha reconstituido la Comisión nombrada por Resolución DROP IV (EX) N° 65 de fecha 16.02.2009, formada por el Ingeniero Civil, Sr. Pablo Villar Ibacache, de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y por el Ingeniero Civil, Sr. Marcos Tschorne Berestesky, de la Dirección Regional de Obras Portuarias de Coquimbo, para recibir provisionalmente las obras del contrato: "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera", contratadas con la Sociedad Constructora y Servicios Dorgambide Ltda. mediante Resolución DROP (Ex) IV N° 433 de fecha 05 de Septiembre de 2008.


Asiste a petición de la comisión el Ingeniero Civil, Sr. Jorge Bustamante Zúñiga, Inspector Fiscal de Obra.

Después de recorrer detenidamente la obra, la Comisión ha determinado que las observaciones emitidas en el Acta de Recepción Provisional con Reservas han sido subsanadas en su totalidad.

Se consigna como fecha de término de la obra el 22 de Diciembre de 2008, de acuerdo con lo indicado en folio N°17 del Libro de Obra de Fecha 27.03.09.

La comisión autoriza la devolución de la totalidad de las retenciones del contrato.

Para constancia se firma la presente Acta en quintuplicado.



PABLO VILLAR IBACACHE
Secretaría Regional de O.P.P.
Comisión



MARCOS TSCHORNE BERESTESKY
Dirección de Obras Portuarias
IV Región de Coquimbo
Comisión



JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Inspector Fiscal

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CON RESERVA

OBRA: "CONSERVACIÓN CALETA SAN AGUSTÍN, LA HIGUERA"

En Caleta San Agustín, Punta de Choros, Comuna de La Higuera, a 17 de Febrero de 2009, se ha constituido la Comisión nombrada por Resolución DRÓP IV (EX) N° 65 de fecha 16.02.2009, formada por el Ingeniero Civil, Sr. Pablo Villar Ibacache, de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y por el Ingeniero Civil, Sr. Marcos Tschorne Berestesky, de la Dirección Regional de Obras Portuarias de Coquimbo, para recibir provisionalmente las obras del contrato: "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera", contratadas con la Sociedad Constructora y Servicios Dorgambide Ltda. mediante Resolución DROP (Ex) IV N° 433 de fecha 05 de Septiembre de 2008.

Asiste a petición de la comisión el Ingeniero Civil, Sr. Jorge Bustamante Zúñiga, Inspector Fiscal de Obra.


Después de recorrer detenidamente la obra, la Comisión formula la siguiente observación:

1. Sellar orificios presentes en barandas del muelle, según se indica a continuación: Deberá sellar orificios para luego pintar y un correcto acabado o terminación. Para este efecto deberá emplear las pinturas utilizadas en las Especificaciones Técnicas del Contrato, Ítem N° 2.1.2.


Tomando en consideración que los defectos observados no afecta la eficiente utilización de las obras y pueden ser reparados fácilmente, la Comisión acuerda recibir provisionalmente con reserva. La reparación de los defectos observados se evalúa en un costo ascendente a \$ 295.120.- (doscientos noventa y cinco mil ciento veinte pesos) y se fija al contratista un plazo de 15 días, para su ejecución.

La comisión autoriza la devolución de retenciones, salvo una suma equivalente a 5 veces el valor en que se avalúa el costo de la reparación en comento.

Para constancia se firma la presente Acta en quintuplicado.



PABLO VILLAR IBACACHE
Secretaría Regional OO/PP.
Comisión



MARCOS TSCHORNE BERESTESKY
Dirección de Obras Portuarias
IV Región de Coquimbo
Comisión



JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Inspector Fiscal



INFORME PARA CALIFICACION
Según Art.181 del RCOP DS MOP N°75 de 2004

OBRA : CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA
IFO : JORGE BUSTAMANTE Z.

ANTECEDENTES INICIALES DEL PROYECTO

Ubicación	IV REGION DE COQUIMBO
Comuna	LA HIGUERA
Tipo de contrato	SUMA ALZADA
Código OIB	2000/100
Código SAP	14510
Código ID Obra pública	705-6-LP08
Financiamiento	SECTORIAL
Resolución de Actualización	RES (EX) DROF N°431
Contratista	EMERSON SERVICES COMPANY S.A. (EMERSON SA)
Monto	\$ 81.057.612
Plazo de ejecución	90 días corridos
Fecha de Inicio	23/09/2006
Fecha de Término	25/12/2006

ANTECEDENTES FINALES DEL PROYECTO

Monto	\$ 81.057.612
Plazo de ejecución	90 días corridos
Fecha de Término	25/12/2006
Fecha de Término Real	19/12/2006

A. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE LAS NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES

1.- Resultado de Ensayos Realizados

Los resultados que arrojan los certificados de ensayos reflejan que la resistencia del hormigón premezclado Ready Mix a los 7 y 28 se cumple, además cumple satisfactoriamente con lo solicitado en las ETE para todos los hormigones indicados.

(Ver Anexo 1: Informe Ensayos de Obra)

2.- Calidad de los materiales incorporados

Los materiales utilizados cumplen con lo solicitado en las ETE. Todos los materiales utilizados son los que se encuentran en el mercado y cuentan con su certificado de calidad.

(Ver Anexo 2: Certificados de los materiales de obra)

3.- Calidad de terminación

Las terminaciones se ejecutaron de acuerdo a las ETE del contrato, además el contratista consideró todas las indicaciones por parte del inspector fiscal se consideraron. El contratista empleó todos los criterios relacionado con las buenas prácticas constructivas. Los trabajos de terminación de mayor relevancia correspondieron a pinturas de barandas en el muelle.

Partida	Calidad		
	MAL	REGULAR	BUENO
Reparación de barandas			

4.- Cumplimiento de Normativa Medioambiental

Se respetaron las indicaciones señaladas en las Especificaciones Ambientales Generales de acuerdo a lo que señalan las Bases de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana para Contratos de Obras Públicas.

(Ver Anexo 3: Planilla de Control Administrativo)

B. CUMPLIMIENTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

El cumplimiento estuvo acorde a lo señalado en las bases administrativas del contrato. No consulta multas.

(Ver Anexo 3: Planilla de Control Administrativo)

C. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

Los plazos parciales sufrieron atrasos producto de los suministros, sin embargo las partidas involucradas contaban con holguras suficientes. Los plazos totales se cumplieron. No consulta multas.

D. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

El contratista respeto la normativa señalada en las Bases Administrativas de Prevención de riesgos del contrato y mantuvo un prevencionista de riesgos durante todo el desarrollo del contrato. No consulta multas.

(Ver Anexo 3: Planilla de Control Administrativo)

E. FOTOS

(Ver Anexo 4: Fotos representativas de la obra)



JORGE BUSTAMANTE ZÚÑIGA
INSPECTOR FISCAL

La Serena, 29 de Diciembre de 2008.

N° PROTOCOLIZACION 11.
REPERTORIO N° 908.
FECHA 29/09/2008
NUMERO DE FOJAS 3.



REF.: Acepta oferta de contrato de obra "Conservación Caleta San Agustín, La Higuera" /

ID N° 1265-11011-B208
BIP N° 30061170.0
SAFI N° 146310

RESOLUCION DROP IV (EX) N° 433,

LA SERENA, 05 SET. 2008

VISTOS: DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960; Decreto MOP N° 75/2004, Reglamento de Contratos de Obras Públicas; / Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003; / Las Resoluciones N° 520/1996 y N° 117/2001 de la Contraloría General de la República; / Decreto MOP N° 273/2006, Decreto MOP N° 998/2006; / Res. DOP N° 1218/2008, Res. DOP N° 54/2007 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones; La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y prestación de servicios y su Reglamento. (Chilecompra); / Decreto N° 145 de fecha 31.01.08 el cual identifica iniciativas de inversión para el año 2008 en la DOP del MOP; / Ord. DVPR N° 1124 de fecha 03.07.2008, que aprueba el Proyecto; Acta de Apertura Única (Privada) de fecha 29.08.08; / Informe de Evaluación Técnica y Económica de la comisión de fecha 04.09.08; El Informe de Adjudicación de fecha 04.09.08; El Memo N° 505 de la Comisión de fecha 05.09.08 que informa al Director Regional el resultado de la comisión de evaluación; /

RESUELVO:

1° APROBACION DE ANTECEDENTES, apruébense las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial, Planos del Proyecto, Programa de Trabajo y demás antecedentes de la obra "**Conservación Caleta San Agustín, La Higuera**", Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de **\$68.300.000** (Sesenta y ocho millones trescientos mil pesos), IVA incluido.





- 2° **ACEPTACION DE LA OFERTA**, acéptese la oferta presentada por la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.**, RUT:78.962.750-9, inscrita en el Registro Obras Mayores N° 1421, para la ejecución del presente contrato, catalogada como Obra Menor, para los fines pertinentes, por un valor de **\$81.957.612.-** (Ochenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos doce pesos), IVA incluido.
- 3° **MODALIDAD DE CONTRATACION Y REAJUSTE**, este Contrato se regirá por la modalidad de **suma alzada sin reajustes**, Estados de pago mensuales y/o quincenales, si a requerimiento del IFO se justifica.
- 4° **ANTICIPO** de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, este contrato no contempla Anticipo.
- 5° **PLAZO DE EJECUCION**: Esta obra tendrá un plazo de **90 días** (noventa) días corridos, contabilizados según lo señalado en el artículo 89 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 6° **DETERMINACION DE LAS GARANTIAS**: Establécese que el Contratista deberá entregar las siguientes garantías extendidas a nombre de la **Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Coquimbo**:
- a) **De Fiel cumplimiento de Contrato**: Una Boleta de Garantía Bancaria o Póliza de Seguro a nombre de la **Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Coquimbo**, por un monto de **UF 199,50** (Ciento noventa y nueve coma cincuenta Unidades de Fomento), equivalentes al 5% del valor de la oferta y cuya vigencia será el plazo del contrato aumentado en 18 meses.
 - b) **De Daños Contra Terceros**: Adicionalmente deberá entregar una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil ante terceros a favor del **Fisco - Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Obras Portuarias** por un monto de **UF 199,50** (Ciento noventa y nueve coma cincuenta Unidades de Fomento), equivalente al 5% del valor de la oferta y cuya vigencia será el plazo del contrato aumentado en 12 meses.
 - c) Para el cálculo de las Garantías solicitadas se consideró el valor de la **UF del 31.07.2008 = \$ 20.541,21**
- 7° **DETERMINACION DE LAS MULTAS**: Se establecen de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas Art. 163°, donde $K=0.5$ y Art. 7.13 de las Bases Administrativas del contrato.
- 8° **INSPECCION FISCAL**: Desígnese como Inspector Fiscal de la Obra individualizada en el punto Primero de la Presente resolución al Ingeniero Civil, Señor **Jorge Bustamante Zúñiga**, RUT: 10.635.283-6, de la planta de Profesionales de la Dirección de Obras Portuarias con residencia en La Serena.
Se designa como Inspector Fiscal Subrogante al Ingeniero Civil, Señor **Marcos Tschorne Berestesky**, RUT N° 5.890.598-4, de la Dirección de Obras Portuarias con residencia en La Serena.



Se deja constancia que la Dirección Regional de Obras Portuarias, se reserva el derecho a modificar la designación si fuese necesario con una resolución exenta.

- 9° **IMPUTACION PRESUPUESTARIA:** El gasto ascendente a la cantidad de **\$81.957.613.-** (Ochenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos doce pesos), será con financiamiento Sectorial de la Dirección de Obras Portuarias, Decreto de Hacienda N° 145 de fecha 31.01.2008

Asignación 31 - Ítem 02-004 30061170-0 /
Código ID N° 1265-11011-B208

- 10° **PROTOCOLIZACION:** El contratista deberá suscribir ante notario tres transcripciones de la presente Resolución debiendo protocolizar uno de los ejemplares ante el mismo notario, en señal de aceptación de su contenido, conforme a lo dispuesto en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

ANOTESE , COMUNIQUESE Y TOMESE REGISTRO POR LA CONTRALORIA GENERAL REGION DE COQUIMBO



SEREMI DE OO.PP.
REGION DE COQUIMBO
CARLOS GUTIERREZ GARCIA
Contador Auditor
Secretario Regional Ministerial (e)
Obras Públicas IV Región

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



HECTOR ALFARO GALLEGUILLOS
Encargado Oficina de Partes
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo

Sección Contratos DROP IV
SSD N° 2362241



RICARDO TRIGO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo



FISCALIA REGIONAL MOP



[Handwritten signature]

Firmó ante mí don JOSE ALFONSO DORGAMBIDE OSSANDON C.I. 5.884.588-4 en representación de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LIMITADA RUT 78.962.750-9. Valenar, 29 de Septiembre de 2008

[Handwritten signature]


Protocolizado bajo el N° 11. con esta fecha a fs 234 N° 908. del registro de instrumentos Públicos a mi cargo.

Valenar, 29 de Septiembre 2008.

[Handwritten signature]



[Faint rectangular stamp]



TRAMITADO
16 FEB 2009
 OFICINA DE PARTES
 DOP REGION COQUIMBO

REF.: Conservación Caleta San Agustín, La Higuera"

MAT.: Designa Comisión de Recepción Provisional.

CODIGO SAFI N° 146310
CODIGO BIP N° 30061170-0
CODIGO ID N° 1265-11011-B208

DROP IV (Ex) N° 65

LA SERENA, 16 FEB. 2009

VISTOS: DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960;
 Decreto MOP N° 75/20044 Reglamento para Contratos de Obras Públicas;
 Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003;
 La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República;
 Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007, Res. DOP N° 1939/2009 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones;
 Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de 05.09.08 que adjudica el contrato;
 Resolución DROP IV (Ex) N° 44 de 02.02.09 que nombra la Comisión;
 Ord. N° 0206 de fecha 16.02.09 de la Seremi de Obras Publicas;

RESUELVO:

- 1° **DEJESE SIN EFECTO** la Res. DROP IV (Ex) N° 44 de fecha 02.02.09 la cual nombra la Comisión de Recepción Provisional por cambio de uno de sus integrantes.
- 2° **DESIGNASE**, los Integrantes de la Comisión para la Recepción Provisional de la Obra "*Conservación Caleta San Agustín, La Higuera*", ejecutada por la Empresa Constructora Dorgambide Ltda.

INTEGRAN LA COMISION:

Sr. Pablo Villar Ibacache
 Ingeniero Civil, Secretaría Regional Ministerial de OO.PP.

Sr. Marcos Tschorne Berestezky
 Ingeniero Civil, Dirección Regional de Obras Portuarias

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JBZ/GPO/gpo.

Sección Contratos DROP IV
 SSD N° **2740426**



LILIAN IRELAND ASTUDILLO
 Ingeniero (E) en Adm. de Empresas
 Directora Regional Obras Portuarias (S)
 Región Coquimbo



REF.: Conservación caleta San Agustín, La Higuera"

MAT.: Designa Comisión de Recepción Provisional.

CODIGO SAFI N° 146310
CODIGO BIP N° 30061170-0
CODIGO ID N° 1265-11011-B208

DROP IV (Ex) N° 44 /

LA SERENA, 02 FEB. 2009

VISTOS: DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960;
Decreto MOP N° 75/20044 Reglamento para Contratos de Obras Públicas;
Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003;
Las Resoluciones N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República;
Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007; Res. DOP N° 1939/2009 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones;
Resolución DROP IV (Ex) N° 433 de fecha 05.09.2008 que adjudica el contrato;
Ord. N° 0049 de fecha 08.01.09 de la Seremi de Obras Publicas;

RESUELVO:


1° **DESIGNASE**, los Integrantes de la Comisión para la Recepción Provisional de la Obra "*Conservación Caleta San Agustín, La Higuera*", ejecutada por la Empresa Constructora Dorgambide Ltda.

INTEGRAN LA COMISION:

Sra. Jeanette Cofre Quiroz
Constructor Civil, Secretaría Regional Ministerial de OO.PP.

Sr. Marcos Tschorne Berestezky
Ingeniero Civil, Dirección Regional de Obras Portuarias

ANOTESE Y COMUNIQUESE


RICARDO TRIGO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo

JBZ/GPO/gpo.

7708953

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS - REGION DE COQUIMBO Prat N° 255, oficina 43, 4° Piso, La Serena.

Fono (56 - 51) 542002 Fax (56 - 51) 542011 www.dop.cl



ATZCH. OBRA

CODIGO SAFI:	146310
ESTADO DE PAGO N°	1
VALOR E. DE PAGO	20.984.636
TIPO DE REAJUSTE	S/R
AVANCE FINANCIERO	25,60%
AVANCE FISICO	25,60%
FECHA E. DE PAGO	24 OCT. 2008

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

UBICACION	SAN AGUSTIN - PUNTA DE CHOROS		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.		
N° DE INSCRIPCION REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTA MOP OBRAS MYS N°	1421		
OBRAS CONTRATADAS SEGUN:	RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25-Sep-08	PLAZO	90 DIAS
MONTO DEL CONTRATO	FONDOS SECTORIALES	\$	81.957.612
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
SUBTOTAL DEL CONTRATO		\$	81.957.612
REAJUSTES AL CONTRATO		\$	
MONTO TOTAL		\$	81.957.612

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE E. DE PAGO	OBRA	REAJUSTES	TOTAL
N° 1 \$	20.984.636	0	20.984.636
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR N° DE		0	0
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO	20.984.636	0	20.984.636
DESCUENTOS - ABONOS			
SUB TOTAL			
10% RETENCIONES	2.098.464		2.098.464
SUB-TOTAL	18.886.172	0	18.886.172
VALOR LIQUIDO A PAGAR	18.886.172	0	18.886.172

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASES DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
Res.EX. DROP N° 433	05-Sep-08		20.984.636
TOTAL ESTADO DE PAGO			20.984.636

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.
78.962.750-9

INSPECTOR FISCAL (S)
MARCOS TSCHORNE BERESTESKY

JORGE BUSTAMANTE ZUNIGA
DIRECTOR REGIONAL (S) OBRAS PORTUARIAS
REGION DE COQUIMBO

**SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
DORGAMBIDE LIMITADA**

Obras de Ingeniería, Hoteles, Obras Civiles, Estructuras Metálicas, Montaje, Trabajos Submarinos, Servicios Arriendo de Maquinarias, Prestación de Servicios Transportes de Pasajeros, Asesoramiento Contable Tributario Laboral, Otras Actividades Empresariales
 MIRAMAR N° 382 - FONNO/FAX 51-531065
 E-mail: cdl@constructoradorgambide.cl
 Sucursal : Apart " HOTEL PONTEVEDRA "
 Craig N° 359 - 371 — H U A S C O

R.U.T.: 78.962.750-9
FACTURA
N° 04142


S.I.I. - VALLENAR
 Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

HUASCO 23 DE OCTUBRE DEL 2008

SEÑOR(ES): MOP DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	
DOMICILIO: PRAT N° 255 - 4° PISO OFICINA 43	CIUDAD: LA SERENA
COMUNA: LA SERENA	CONDICIONES DE PAGO: R.U.T.: 61.202.000-0
GIRO:	GUIAS N° O/C.


POR LO SIGUIENTE:

DEBE

Cantidad:	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
C-118	CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA RESOLUCION DROP IV (EX) N° 433 ESTADO DE PAGO N° 1		
	VALOR SERVICIO.....		\$15.870.733.-
			
	JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA Ingeniero Civil Director Regional Obras Portuarias (S) Región Coquimbo		

Son: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
 MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS pesos.
CANCELADO
 _____ de _____ de _____

NETO \$	15.870.733.-
19 % I.V.A. \$	3.015.439.-
TOTAL FACTURA \$	18.886.172.-
S.E.U.O:	

Nombre: GEORGINA PEREZ ORULLANA R.U.T.: 8-850.072-5
 RECINTO: MOP-DOP Fecha: 24/10/08 Firma: 

*EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S), PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MERA - Ramirez 518 - RUT 6.606.259-7 - Vallepar

ORIGINAL: CLIENTE



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°: 0303 / 2008 / 2294

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
78,962,750 - 9	CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
5,884,588 - 4	DORGAMBIDE OSSANDON JOSE ALFONSO	
DOMICILIO		
MIRAMAR N° 382		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
03	HUASCO	(51) 531065
CORREO ELECTRÓNICO		
cdl@constructoradorgambide.cl		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OBRAS DE INGENIERÍA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS NO EJECUTORIADAS

N° DE MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN
-------------	---------	------------------	------------

-- NO REGISTRA --

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES) (continuación)

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 05/12/2008, siendo válido en todo el territorio nacional.

4.- REQUISITOS DE VALIDEZ:

Este Certificado tiene validez sólo en original y sin enmendaduras.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
IPT HUASCO (VALLENAR)**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Hy6w3D2C



Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



ARCH. OBRA

CODIGO SAFI:	146310
ESTADO DE PAGO N°	2
VALOR E. DE PAGO	\$ 24.911.042
TIPO DE REAJUSTE	S/R
AVANCE FINANCIERO	56,00%
AVANCE FISICO	56,00%
FECHA E. DE PAGO	24 NOV. 2008

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

UBICACION: SAN AGUSTIN - PUNTA DE CHOROS

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

N° DE INSCRIPCION REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTA MOP OBRAS MYS N° 1421

OBRAS CONTRATADAS SEGUN: RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-Sep-08 PLAZO: 90 DIAS

MONTO DEL CONTRATO: FONDOS SECTORIALES \$ 81.957.612

MODIFICACIONES AL CONTRATO

SUBTOTAL DEL CONTRATO \$ 81.957.612

REAJUSTES AL CONTRATO \$

MONTO TOTAL \$ 81.957.612

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE E. DE PAGO	OBRA	REAJUSTES	TOTAL
2. \$ 45.895.678	45.895.678	0	45.895.678
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR N° 1 DE 24 de Octubre de 2008, \$ 20.984.636	20.984.636	0	20.984.636
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO \$ 24.911.042	24.911.042	0	24.911.042
DESCUENTOS - ABONOS			
SUB TOTAL \$			
SALDO DE RETENCIONES \$ 1.999.417	1.999.417		1.999.417
SUB-TOTAL \$ 22.911.625	22.911.625	0	22.911.625
VALOR LIQUIDO A PAGAR \$ 22.911.625	22.911.625	0	22.911.625

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASES DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
Res.EX. DROP N° 433	05-Sep-08		\$ 24.911.042
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 24.911.042

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

78.962.750-9

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

LILIAN IRELAND ASTUDILLO
Ingeniero (E) en Adm. de Empresas
Directora Regional Obras Portuarias (S)
Region Coquimbo

INSPECTOR FISCAL

JORGE BUSTAMANTE
Inspector
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo



ESTADO DE PAGO N°	2
VALOR E.P.	\$ 24.911.042
NUMERO DE HOJAS	1

A N E X O N°1

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

CONTRATISTA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

OBRA CONTRATADA

RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

DETALLE OBRAS EJECUTADAS A 21/11/08

Items	Designación	Uni.	OBRAS EJECUTADAS AL PRE E. DE PAGO					
			Cantidad de obras contra.	Obras ejecutadas	Precios Unitarios	\$Monto de las obras ejecutadas	\$Monto obras ejecutadas hasta E.P. anterior	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS Y ASEO DE LA OBRA	GL	1	0,8	9.458.400	7.566.720	7.566.720	
2	CONSERVACIÓN DEL MUELLE							
2.1	REPOSICIÓN DE BARANDAS							
2.1.1	Retiro de baranda existente	GL	1	1	1.233.313	1.233.313	1.233.313	
2.1.2	Suministro de barandas.	ML	140		130.661	-	-	
2.1.3	Instalación de barandas	ML	140		18.462	-	-	
2.2	REPOSICIÓN DE ESCALA DE GATO							
2.2.1	Retiro de escala de gato existente	GL	1	1	137.010	137.010	137.010	
2.2.2	Suministro de escala de gato	N°	2		447.780	-	-	
2.2.3	Instalación de escala de gato	N°	2		112.764	-	-	
2.3	CONSERVACIÓN DE CHAZA METÁLICA							
2.3.1	Retiro de elementos metálicos	GL	1	1	1.183.662	1.183.662	-	
2.3.2	Conservación de Limón	ML	32	32	61.704	1.974.528	-	
2.3.3	Conservación de peldaños	M2	13	13	107.514	1.397.682	-	
2.3.4	Conservación de Parrilla de piso	M2	9	9	64.774	582.966	-	
2.3.5	Reposición de parrilla de piso	M2	8		305.776	-	-	
2.4	CONSERVACIÓN DE SUPERESTRUCTURA							
2.4.1	Conservación de junta de construcción	ML	3	3	176.059	528.177	-	
2.4.2	Conservación de junta de dilatación y cantonera cabezo	ML	67	67	34.608	2.318.736	-	
2.4.3	Conservación de bitas	N°	5	5	35.621	178.105	-	
2.4.4	Conservación de conamusas	N°	4	4	35.621	142.484	-	
2.5	CONSERVACIÓN SISTEMA DE DEFENSAS							
2.5.1	Retiro de defensas existentes	GL	1	1	1.633.932	1.633.932	1.470.539	
2.5.2	Conservación de elementos de sujeción	GL	1	1	4.050.735	4.050.735	-	
2.5.3	Suministro de defensas de 8"x10"	PLG.	323	323	26.047	8.413.181	-	
2.5.4	Instalación de defensas de 8"x10"	N°	42		94.475	-	-	
3	CONSERVACIÓN DE VARADERO							
3.1	Reparación socavación de losa	M3	6	6	309.447	1.856.682	1.856.682	
3.2	Retiro y colocación de rolizos de deslizamiento	N°	10	10	64.015	640.150	640.150	
4	CONSERVACIÓN DE MURETE							
4.1	Demolición de murete existente	GL	1	1	1.546.513	1.546.513	1.546.513	
4.2	Preparación de superficie	M2	20	20	12.237	244.740	244.740	
4.3	Hormigón H-25	M3	7	7	419.783	2.938.481	2.938.481	
						Sub total	38.567.797	17.634.148
						19% IVA	7.327.881	3.350.488
						Total	45.895.678	20.984.636
								24.911.042
						Sumas Iguales	45.895.678	45.895.678

JOSE DORGAMBIDE O.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.
 CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
 Inspector Fiscal
 Dirección Obras Portuarias
 Región Coquimbo



GOBIERNO DE CHILE
MOP
Dirección de Obras Portuarias

ESTADO DE PAGO N°	2
FECHA E. DE PAGO	24 NOV. 2008
NUMERO DE HOJAS	1

A N E X O N° 3

NOMBRE DE LA OBRA CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

CONTRATISTA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

OBRA CONTRATADA SEGUN: RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

OBRAS				REAJUSTES		
N°	Resoluciones-Decretos N° y fechas	Montos	Mes Base	N°	Resoluciones N° y fechas	Montos \$
1	Res.(EX.) N°433 05/09/08	\$ 20.984.636				
2	Res.(EX.) N°433 05/09/08	\$ 24.911.042				
SUMAS : OBRAS		\$ 45.895.678		REAJUSTES \$		-
DETALLE DEL ESTADO DE RETENCIONES DEL CONTRATO						
RETENCION :						
5 %	DE	81.957.612				4.097.881
Retenciones hasta el E.de Pago anterior				\$	2.098.464	
Retenciones presente E. de Pago				\$	1.999.417	
Total retenido hasta la fecha				\$	4.097.881	
Saldo por retener					\$	-

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.


SECCION CONTRATOS

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Encargado Sección Regional de Proyectos
Dirección Regional Obras Portuarias
Región de Coquimbo

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LIMITADA

Obras de Ingeniería, Hoteles, Obras Civiles, Estructuras Metálicas, Montaje, Trabajos Submarinos, Servicios Arriendo de Maquinarias, Prestación de Servicios Transportes de Pasajeros, Asesoramiento Contable Tributario Laboral, Otras Actividades Empresariales

MIRAMAR Nº 382 - FONONO/FAX 51-531065
 E-mail: cdl@constructoradorgambide.cl
 Sucursal: Apart "HOTEL PONTEVEDRA"
 Craig Nº 359 - 371 - HUASCO



S.I. VALLENERA ANDES
 Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

HUASCO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2008

SEÑOR(ES): MOP DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
 DOMICILIO: PRAT Nº 255 - 4º PISO OFICINA 43
 CIUDAD: LA SERENA
 COMUNA: LA SERENA
 CONDICIONES DE PAGO: GUÍAS Nº 061.202.000-0
 GIRO: DEBE

POR LO SIGUIENTE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
C-118	CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA RESOLUCION DROP IV (EX) Nº 433. ESTADO DE PAGO Nº 2 VALOR SERVICIO.....		\$19.253.466.-

LILIAN IRELAND ASTUDILLO
 Ingeniero (E) en Adm. de Empresas
 Directora Regional Obras Portuarias (S)
 Región Coquimbo

[Handwritten Signature]

Son: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS.- CANCELADO	NETO \$ 19.253.466 19% I.V.A. \$ 3.658.159.- TOTAL FACTURA \$ 22.911.625.-
---	--

Nombre: Jorge Bustamante Zuñiga R.U.T.: 10.635.283-6
 RECINTO: DOP Fecha: _____ Firma: *[Handwritten Signature]*

*EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, AGREGITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

ORIGINAL: CLIENTE



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°:

REGIÓN	INSPECCIÓN	AÑO	CERTIFICADO
04	01	2008	5021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES (Ley de Subcontratación)

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de SUBCONTRATISTA y de conformidad con la Solicitud de Certificado - Declaración Jurada de fecha 25/11/2008 y documentación presentada por éste que se tuvo a la vista, lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
78,962,750 - 9	CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
5,884,588 - 4	DORGAMBIDE OSSANDON, JOSE	
DOMICILIO		
MIRAMAR N° 382		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
03	HUASCO	(51) 531065
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OBRAS DE INGENIERÍA		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN LA HIGUERA RES DROP IV		
DOMICILIO DE LA OBRA		
CALETA SAN AGUSTIN		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
04	LA HIGUERA	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

CONTRATADOS EN EL PERÍODO	DESVINCLADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	0	9

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		NO

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
10	2008	9	3,932,503	0



2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES**2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO**

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
0	0	0

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
0	0	0

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE
61,202,000 - 0	MOP DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
12,837,676 - 3	RICARDO TRIGO PAVEZ

DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL
ARTURO PART N°255

REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
04	LA SERENA	(051) 542002

4.- ANTECEDENTES DE EMPRESA CONTRATISTA

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE
78,962,750 - 9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA

RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
5,884,588 - 4	DORGAMBIDE OSSANDON JOSE

DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL
MIRAMAR N°382

REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
03	HUASCO	(051) 531065

5.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		

6.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 10/2008/ y 10/2008/, siendo válido en todo el territorio nacional.

7.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sólo en original y sin enmendaduras.

8.- OBSERVACIÓN FINAL

LA EMPRESA PRINCIPAL PODRÁ VERIFICAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO, BASADO EN LA SOLICITUD DE CERTIFICADO-DECLARACIÓN JURADA Y EN DOCUMENTACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL PRESENTADA POR EL SUBCONTRATISTA INDIVIDUAL PAGO, CORRESPONDA CON LA REALIDAD EXISTENTE EN DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS O SE EJECUTAN LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 183-B DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UN PRONUNCIAMIENTO, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 183-A DEL MISMO CUERPO LEGAL, DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.


FERNANDO ENRIQUE CARVALLO FIGUEROA
INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO (S)
IPT LA SERENA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Cumplimiento")

FCF / *[initials]*

a8T7PgNp

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



ARCH. OBRA

CODIGO SAFI:	146310
ESTADO DE PAGO N°	3
VALOR E. DE PAGO	\$ 29.904.561
TIPO DE REAJUSTE	S/R
AVANCE FINANCIERO	92,49%
AVANCE FISICO	92,49%
FECHA E. DE PAGO	19 DIC. 2008

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

UBICACION	SAN AGUSTIN - PUNTA DE CHOROS		
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.		
N° DE INSCRIPCION REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTA MOP OBRAS MYS N°	1421		
OBRAS CONTRATADAS SEGUN:	RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25-Sep-08	PLAZO	90 DIAS
MONTO DEL CONTRATO	FONDOS SECTORIALES	\$	81.957.612
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
SUBTOTAL DEL CONTRATO		\$	81.957.612
REAJUSTES AL CONTRATO		\$	
MONTO TOTAL		\$	81.957.612

	OBRA	REAJUSTES	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE E. DE PAGO N° 3	75.800.239		75.800.239
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR N° 2 DE 24 de Noviembre de 2008,	45.895.678		45.895.678
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO	29.904.561		29.904.561
DESCUENTOS - ABONOS			
SUB TOTAL			
SUB-TOTAL	29.904.561		29.904.561
VALOR LIQUIDO A PAGAR	29.904.561		29.904.561

DETALLE DE RESOLUCIONES E INDICES BASES DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
Res. EX. DROP N° 433	05-Sep-08		\$ 29.904.561
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 29.904.561

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.
78.962.750-9

INSPECTOR FISCAL

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

RICARDO TRIGO PAVEZ
Ingeniero Constructor
Director Regional Obras Portuarias
Región Coquimbo

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Inspector Fiscal
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo



GOBIERNO DE CHILE
MOP
Dirección de Obras Portuarias

ESTADO DE PAGO N°	3
VALOR E.P.	\$ 29.904.561
NUMERO DE HOJAS	1

A N E X O N°1

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

CONTRATISTA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

OBRA CONTRATADA

RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

DETALLE OBRAS EJECUTADAS A 15/12/08

Items	Designación	Uni.	OBRAS EJECUTADAS AL PRE E. DE PAGO					
			Cantidad de obras contra.	Obras ejecutadas	Precios Unitarios	\$Monto de las obras ejecutadas	\$Monto obras ejecutadas hasta E.P. anterior	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS Y ASEO DE LA OBRA	GL	1	0,8	9.458.400	7.566.720	7.566.720	
2	CONSERVACIÓN DEL MUELLE							
2.1	REPOSICIÓN DE BARANDAS							
2.1.1	Retiro de baranda existente	GL	1	1	1.233.313	1.233.313	1.233.313	
2.1.2	Suministro de barandas.	ML	140	140	130.661	18.292.540	-	
2.1.3	Instalación de barandas	ML	140		18.462	-	-	
2.2	REPOSICIÓN DE ESCALA DE GATO							
2.2.1	Retiro de escala de gato existente	GL	1	1	137.010	137.010	137.010	
2.2.2	Suministro de escala de gato	N°	2	2	447.780	895.560	-	
2.2.3	Instalación de escala de gato	N°	2		112.764	-	-	
2.3	CONSERVACIÓN DE CHAZA METÁLICA							
2.3.1	Retiro de elementos metálicos	GL	1	1	1.183.662	1.183.662	1.183.662	
2.3.2	Conservación de Limón	ML	32	32	61.704	1.974.528	1.974.528	
2.3.3	Conservación de peldaños	M2	13	13	107.514	1.397.682	1.397.682	
2.3.4	Conservación de Parrilla de piso	M2	9	9	64.774	582.966	582.966	
2.3.5	Reposición de parrilla de piso	M2	8	8	305.776	2.446.208	-	
2.4	CONSERVACIÓN DE SUPERESTRUCTURA							
2.4.1	Conservación de junta de construcción	ML	3	3	176.059	528.177	528.177	
2.4.2	Conservación de junta de dilatación y cantonera cabezo	ML	67	67	34.608	2.318.736	2.318.736	
2.4.3	Conservación de bitas	N°	5	5	35.621	178.105	178.105	
2.4.4	Conservación de cornamusas	N°	4	4	35.621	142.484	142.484	
2.5	CONSERVACIÓN SISTEMA DE DEFENSAS							
2.5.1	Retiro de defensas existentes	GL	1	1	1.633.932	1.633.932	1.633.932	
2.5.2	Conservación de elementos de sujeción	GL	1	1	4.050.735	4.050.735	4.050.735	
2.5.3	Suministro de defensas de 8"x10"	PLG.	323	323	26.047	8.413.181	8.413.181	
2.5.4	Instalación de defensas de 8"x10"	N°	42	37	94.475	3.495.575	-	
3	CONSERVACIÓN DE VARADERO							
3.1	Reparación socavación de losa	M3	6	6	309.447	1.856.682	1.856.682	
3.2	Retiro y colocación de rolizos de deslizamiento	N°	10	10	64.015	640.150	640.150	
4	CONSERVACIÓN DE MURETE							
4.1	Demolición de murete existente	GL	1	1	1.546.513	1.546.513	1.546.513	
4.2	Preparación de superficie	M2	20	20	12.237	244.740	244.740	
4.3	Hormigón H-25	M3	7	7	419.783	2.938.481	2.938.481	
						Sub total	63.697.680	38.567.797
						19% IVA	12.102.559	7.327.881
						Total	75.800.239	45.895.678
								29.904.561
						Sumas Iguales	75.800.239	75.800.239

19 DIC. 2008

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

INSPECTOR FISCAL

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA

Inspector Fiscal
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo



ESTADO DE PAGO N°	3
FECHA E. DE PAGO	19 DIC. 2008
NUMERO DE HOJAS	1

A N E X O N° 3

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.

OBRA CONTRATADA SEGUN: RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

OBRAS				REAJUSTES		
N°	Resoluciones-Decretos N° y fechas	Montos	Mes Base	N°	Resoluciones N° y fechas	Montos \$
1	Res.(EX.) N°433 05/09/08	\$ 20.984.636				
2	Res.(EX.) N°433 05/09/08	\$ 24.911.042				
3	Res.(EX.) N°433 05/09/08	\$ 29.904.561				

SUMAS : OBRAS \$ 75.800.239 REAJUSTES \$ -

DETALLE DEL ESTADO DE RETENCIONES DEL CONTRATO

RETENCION :
5 % DE 81.957.612 4.097.881

Retenciones hasta el E.de Pago anterior	\$ 4.097.881
Retenciones presente E. de Pago	\$ -
Total retenido hasta la fecha	\$ 4.097.881
Saldo por retener	\$ -

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTD

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Encargado Sección Regional de Proyectos
Dirección Regional Obras Portuarias
Región de Coquimbo
SECCION CONTRATOS



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°:

REGIÓN	INSPECCIÓN	AÑO	CERTIFICADO
04	01	2008	5388

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES (Ley de Subcontratación)

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la Solicitud de Certificado - Declaración Jurada de fecha 16/12/2008 y documentación presentada por éste que se tuvo a la vista, lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
78,962,750 - 9	CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
5,884,588 - 4	DORGAMBIDE OSSANDON, JOSE	
DOMICILIO		
MIRAMAR N° 382		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
03	HUASCO	(51) 531065
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OBRAS DE INGENIERÍA		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA		
DOMICILIO DE LA OBRA		
CALETA SAN AGUSTIN S/N		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
04	LA HIGUERA	PUNTA DE CHOROS

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

CONTRATADOS EN EL PERÍODO	DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	0	11

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		NO

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
11	2008	11	4,959,098	0





ARCH. OBRA

CODIGO SAFI:	146310
ESTADO DE PAGO N°	4
VALOR E. DE PAGO	\$ 6.157.373
TIPO DE REAJUSTE	S/R
AVANCE FINANCIERO	100,00%
AVANCE FISICO	100,00%
FECHA E. DE PAGO	30 DIC 2008

NOMBRE DE LA OBRA: CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

UBICACION: SAN AGUSTIN - PUNTA DE CHOROS
 CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.
 N° DE INSCRIPCIÓN REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTA MOP OBRAS MYS N° 1421
 OBRAS CONTRATADAS SEGUN: RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25-Sep-08	PLAZO	90 DIAS
MONTO DEL CONTRATO	FONDOS SECTORIALES	\$	81.957.612
MODIFICACIONES AL CONTRATO			
SUBTOTAL DEL CONTRATO		\$	81.957.612
REAJUSTES AL CONTRATO		\$	
MONTO TOTAL		\$	81.957.612

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE E. DE PAGO	OBRA	REAJUSTES	TOTAL
N° 4 \$	81.957.612		81.957.612
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR N° 3 DE 19 de Diciembre de 2008, \$	75.800.239		75.800.239
VALOR DEL PRESENTE E. DE PAGO	6.157.373		6.157.373
DESCUENTOS - ABONOS			
SUB TOTAL			
SUB-TOTAL	6.157.373		6.157.373
VALOR LIQUIDO A PAGAR	6.157.373		6.157.373

DETALLE DE RESOLUCIONES E ÍNDICES BASES DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

RESOLUCIONES	FECHA	INDICE BASE	MONTO
Res.EX. DROP N° 433	05-Sep-08		\$ 6.157.373
TOTAL ESTADO DE PAGO			\$ 6.157.373

JOSE DORGAMBIDE O.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.
 78.962.750-9

INSPECTOR FISCAL

RICARDO TRIGO PAVEZ
 Ingeniero Constructor
 Director Regional Obras Portuarias
 Región Coquimbo

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
 Inspector Fiscal
 Dirección Obras Portuarias
 Región Coquimbo



ESTADO DE PAGO N°	4
VALOR E.P.	\$ 6.157.373
NUMERO DE HOJAS	1

A N E X O N°1

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA

CONTRATISTA
OBRA CONTRATADA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA.
RESUELVO (EX) DROP. N° 433 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008

DETALLE OBRAS EJECUTADAS A 19/12/08

Items	Designación	Uni.	OBRAS EJECUTADAS AL PRE E. DE PAGO					
			Cantidad de obras contra.	Obras ejecutadas	Precios Unitarios	\$Monto de las obras ejecutadas	\$Monto obras ejecutadas hasta E.P. anterior	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS Y ASEO DE LA OBRA	GL	1	1,0	9.458.400	9.458.400	7.566.720	
2	CONSERVACIÓN DEL MUELLE							
2.1	REPOSICIÓN DE BARANDAS							
2.1.1	Retiro de baranda existente	GL	1	1	1.233.313	1.233.313	1.233.313	
2.1.2	Suministro de barandas.	ML	140	140	130.661	18.292.540	18.292.540	
2.1.3	Instalación de barandas	ML	140	140	18.462	2.584.680	-	
2.2	REPOSICIÓN DE ESCALA DE GATO							
2.2.1	Retiro de escala de gato existente	GL	1	1	137.010	137.010	137.010	
2.2.2	Suministro de escala de gato	N°	2	2	447.780	895.560	895.560	
2.2.3	Instalación de escala de gato	N°	2	2	112.764	225.528	-	
2.3	CONSERVACIÓN DE CHAZA METÁLICA							
2.3.1	Retiro de elementos metálicos	GL	1	1	1.183.662	1.183.662	1.183.662	
2.3.2	Conservación de Limón	ML	32	32	61.704	1.974.528	1.974.528	
2.3.3	Conservación de peidafios	M2	13	13	107.514	1.397.682	1.397.682	
2.3.4	Conservación de Parrilla de piso	M2	9	9	64.774	582.966	582.966	
2.3.5	Reposición de parrilla de piso	M2	8	8	305.776	2.446.208	2.446.208	
2.4	CONSERVACIÓN DE SUPERESTRUCTURA							
2.4.1	Conservación de junta de construcción	ML	3	3	176.059	528.177	528.177	
2.4.2	Conservación de junta de dilatación y cantonera cabezo	ML	67	67	34.608	2.318.736	2.318.736	
2.4.3	Conservación de bitas	N°	5	5	35.621	178.105	178.105	
2.4.4	Conservación de cornusnas	N°	4	4	35.621	142.484	142.484	
2.5	CONSERVACIÓN SISTEMA DE DEFENSAS							
2.5.1	Retiro de defensas existentes	GL	1	1	1.633.932	1.633.932	1.633.932	
2.5.2	Conservación de elementos de sujeción	GL	1	1	4.050.735	4.050.735	4.050.735	
2.5.3	Suministro de defensas de 8"x10"	PLG.	323	323	26.047	8.413.181	8.413.181	
2.5.4	Instalación de defensas de 8"x10"	N°	42	42	94.475	3.967.950	3.495.575	
3	CONSERVACIÓN DE VARADERO							
3.1	Reparación socavación de losa	M3	6	6	309.447	1.856.682	1.856.682	
3.2	Retiro y colocación de rolizos de deslizamiento	N°	10	10	64.015	640.150	640.150	
4	CONSERVACIÓN DE MURETE							
4.1	Demolición de murete existente	GL	1	1	1.546.513	1.546.513	1.546.513	
4.2	Preparación de superficie	M2	20	20	12.237	244.740	244.740	
4.3	Hormigón H-25	M3	7	7	419.783	2.938.481	2.938.481	
						Sub total	68.871.943	63.697.680
						19% IVA	13.085.669	12.102.559
						Total	81.957.612	75.800.239
								6.157.373
						Sumas Iguales	81.957.612	81.957.612

JOSE DORGAMBIDE O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.
CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
INSPECTOR FISCAL

JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Inspector Fiscal
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo

30 DIC. 2008

**SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
DORGAMBIDE LIMITADA**

Obras de Ingeniería, Hoteles, Obras Civiles, Estructuras Metálicas, Montaje, Trabajos Submarinos, Servicios Arriendo de Maquinarias, Prestación de Servicios Transportes de Pasajeros, Asesoramiento Contable Tributario Laboral, Otras Actividades Empresariales

MIRAMAR Nº 382 - FONONO/FAX 51-531065

E-mail: cdl@construtoradorgambide.cl

Sucursal : Apart " HOTEL PONTEVEDRA " Craig Nº 359 - 371 H U A S C O

R.U.T.: 78.962.750-9

FACTURA

Nº 04193


S.I.I. - VALLENAR

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2009

HUASCO 29 DE DICIEMBRE DEL 2008

SEÑOR(ES):	MÓP DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	CIUDAD:	LA SERENA
DOMICILIO:	PRAT Nº 255 - 4º PISO OFICINA 43	R.U.T.:	61.202.000-0
COMUNA:	LA SERENA	CONDICIONES DE PAGO:	GUIAS Nº
GIRO:		O/C:	

POR LO SIGUIENTE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
C-118	CONSERVACION CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA RESOLUCION DROP IV (EX) Nº 433. ESTADO DE PAGO Nº 4		
	VALOR SERVICIO		\$5.174.263.-
 RICARDO TRIGO PAVEZ Ingeniero Constructor Director Regional Obras Portuarias Región Coquimbo			

Son: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS pesos.

CANCELADO

NETO \$ 5.174.263.-

19% I.V.A. \$ 983.110.-


TOTAL FACTURA \$ 6.157.373.-

Nombre: Jorge Bustamante E.

RECINTO: DOP IV REG. 25

Fecha: 30-12-2008

R.U.T.: 10655283-6

Firma: 

*EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MERA - Ramirez 518 - RUT 6.606.259-7 - Vallenar

ORIGINAL: CLIENTE



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

N°: 0303 / 2008 / 2448

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registrarán, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
78,962,750 - 9	CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
5,884,588 - 4	DORGAMBIDE OSSANDON JOSE ALFONSO	
DOMICILIO		
MIRAMAR N° 382		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
03	HUASCO	(51) 531065
CORREO ELECTRÓNICO		
cdl@constructoradorgambide.cl		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OBRAS DE INGENIERÍA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

MATERIAS SANCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

MATERIA	ÚLTIMOS 6 MESES	ENTRE 6 Y 12 MESES
JORNADA DE TRABAJO	1	0
CANTIDAD TOTAL DE MATERIAS SANCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES:		1
CANTIDAD TOTAL DE MATERIAS SANCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES:		0

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------