



REF.: "Conservación Caleta Chungungo, La Higuera"

MAT.: Aprueba Liquidación Final del contrato:

BIP N° 30035507-0
ID N° 1265-20-LP06
SAFI N° 125953


DROP IV (Ex) N° 13 /

LA SERENA, 13 ENE. 2009

VISTOS: DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960; Decreto MOP N° 74/2004 Reglamento Contratos DE Obras Públicas; Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003; La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República; Decreto MOP N° 273/2006, Decreto MOP N° 998/2006; Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007; Res. DOP N° 1939/2008 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones; Resolución DROP IV (Ex) N° 458 de fecha 21.12.06 que adjudica el contrato; Acta de Recepción Definitiva de fecha 03.12.08; Liquidación Final de Contrato de fecha 29.12.08;

RESUELVO:

- 1° **APRUÉBASE**, la Liquidación Final del Contrato de fecha 29 de Diciembre de 2008 de la obra "**Conservación Caleta Chungungo, La Higuera**" ejecutada por la Empresa Constructora Carolina Ltda., según Resolución DROP IV (Ex) N° 458 de fecha 21.12.06.
- 2° **TRES TRANSCRIPCIONES** de la presente Resolución, deberán ser suscritas por el Contratista ante Notario Público, debiendo protocolizar una de ellas ante el mismo Notario, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 177 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.



- 3° **AUTORIZASE** la devolución de las garantías por fiel cumplimiento de contrato, una vez cumplida dicha formalidad, según se indica en el punto anterior:
- Boleta Bancaria N° 41009 de fecha 04.01.07 por el valor de UF 194,38 del Banco del Desarrollo
 - Boleta Bancaria N° 49726 de fecha 05.07.07 por el valor de UF 35,57 del Banco del Desarrollo
 - Póliza de Seguro N° 18926 E-3 de fecha 29.12.06 por el valor de UF 195 de la Compañía ISE Seguros Generales.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



HANNE UTRENAS PEYRIN

ARQUITECTO

V° B° Seremi de Obras Públicas
IV Región de Coquimbo




RICARDO TRIGO RAVEZ

Ingeniero Constructor

Director Regional Obras Portuarias

Región Coquimbo

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



HECTOR ALFARO CALLEGUILLOS
Encargado Oficina de Partes
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo



LIA/JBZ/GRO/gpo.

U Construcciones DOP IV
SSD N° **2655373**



LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

I.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PROYECTO : CONSERVACION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA
 UBICACION : Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, IV Region de Coquimbo
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA.
 INSPECTOR FISCAL : Claudia Vargas Diaz - Ingeniero Civil
 SISTEMA ADJUDIC. : Licitacion Publica
 TIPO DE CONTRATO : Serie de Precios Unitarios
 TIPO DE REAJUSTE : 100% variacion IPC
 CODIGO BIP : 30035507-0
 CODIGO SAFI : 125953
 CODIGO ID : 1265-20-LP06
 MONTO CONTRATADO : \$71.602.057.
 PLAZO CONTRATO : 90 dias corridos

II.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Resolucion	Fecha	Aumento (\$)	Disminucion (\$)	Aumento a Precio Convenido	Obras Extras (\$)	Plazo (dias)
DROP IV (Ex) N° 377	18/06/2007	2.641.436	1.009.257	11.468.163	0	25
DROP IV (Ex) N° 415	03/07/2007	0	0	0	0	20
SUBTOTAL		2.641.436	1.009.257	11.468.163	0	45
MODIFICACION EFECTIVA		13.100.342				45 dias

III.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO :

Movimiento	Monto (\$)	Observaciones
Monto Original	71.602.057	Res. DROP IV (Ex) N° 458 de 21.12.06
Modificaciones Efectivas	13.100.342	Res. DROP IV (Ex) N° 377 de 18.07.07
Subtotal	84.702.399	
Reajustes	392.066	Res. DROP IV (Ex) N° 198 de 17.04.08
TOTAL CONTRATO	85.094.465	

IV.- ESTADOS DE PAGO CANCELADOS :

Nº	FECHA	Monto de Obras (\$)	Reajuste (\$)	Total Estado Pago	Retenciones	Observaciones
1	13/03/2007	52.956.040	33.892	52.989.932	3.580.103	
2	21/03/2007	12.718.270	8.140	12.726.410	0	
3	18/06/2007	16.169.598	274.398	16.443.996	655.017	
4	09/07/2007	2.858.491	75.636	2.934.127	0	
5	20/05/2008	0	0	0	4.235.120	DEV. DE RETENCIONES
TOTALES		84.702.399	392.066	85.094.465	4.235.120	F. Sectoriales

V.- MULTAS APLICADAS

Nº	Fecha	Monto (\$)	Reajustes (\$)	Total	Observaciones
TOTALES		0	0	0	No hay multas

VI.- PLAZOS Y FECHA DE TERMINO :

Plazo original contrato : 90 días corridos
 Aumento de Plazo : 45 días corridos
 PLAZO TOTAL : 135 días corridos
 Fecha de inicio legal : 29 de Diciembre de 2006
 Fecha de termino legal : 13 de Mayo de 2007
 Fecha de termino real : 12 de Mayo de 2007
 Atraso : 0 días

VII.- GARANTIAS :

Nº	Fecha	Institucion	Monto (UF)	Vencimiento	Fecha de devolucion	Observaciones
0041009	04.01.2007	Banco del Desarrollo	194,38	30.09.2008	Pendiente	Fiel cumplimiento de contrato Res. (Ex) DROP Nº 458
18926 E - 3	29.12.2006	ISE Compañia de Seguros Generales	195	31.03.2008	Pendiente	Poliza de garantias por Responsabilidad Civil
49726	05.07.2007	Banco del Desarrollo	35,57	30.10.2008	Pendiente	Fiel cumplimiento por modificacionde de contrato Res. (Ex) DROP Nº 076

VIII.- RECEPCION PROVISIONAL:

Designacion Comision : Res. DROP IV (Ex) Nº 460 de 20.07.2007
 Fecha Recepcion Provisional : 28 de Marzo de 2008
 Aprobacion de Acta : Res. DROP IV (Ex) Nº 198 de 17.04.2008

IX.- RECEPCION DEFINITIVA :

Designacion Comision : Res. DROP IV (Ex) N° 448 de 12.09.2008
Fecha Recepcion Definitiva : 03 de Diciembre de 2008
Aprobacion de Acta : Se aprobara en conjunto con la presente Liquidacion

X.- CONCLUSION :

De los antecedentes anteriores se desprende que no existen saldos a favor del Fisco , ni del Contratista, por lo que se procede a suscribir la presente Liquidacion Final de Contrato en cuadruplicado.



CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA
CONTRATISTA



JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Encargado Regional de Proyectos
Direccion de Obras Portuarias

La Serena, 29 de Diciembre de 2008.-

CVD/GPO/gpo.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

“CONSERVACION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA”

En Chungungo, a 03 de diciembre de 2008 se ha constituido la Comisión nombrada por Resolución DROP IV (EX.) N° 448 de fecha 12 de septiembre de 2008, formada por la profesional Constructor Civil Sra. Jeannette Jofré Q., de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Coquimbo y la profesional Ingeniero Ejecución Srta. Lilian Ireland Astudillo, de la Dirección de Obras Portuarias, Región Coquimbo, para recibir definitivamente las obras de **“Conservación Caleta Chungungo, La Higuera”** contratadas con el contratista Empresa Constructora Carolina Ltda., mediante Resolución DROP IV (EX) N° 458 de fecha 21 de diciembre de 2006.

Después de recorrer detenidamente la obra, el pasado 26.09.2008, la Comisión formula observaciones y otorga un plazo de 7 días (siete) para ejecutar su reparación. La Comisión remite Informe N° 2 de fecha 27.10.2008 al Director Regional de Obras Portuarias, quien mediante Ord. DROP N° 592 del 28.10.2008 lo envía a la empresa contratista.

La empresa mediante carta de fecha 04.11.2008 informa a la Dirección Regional que ha subsanado todas las observaciones indicadas en el Informe N° 2.

Finalmente, la Comisión se constituye en terreno el pasado 03.12.2008 y habiendo verificado la correcta ejecución de las observaciones y la obra en general, acuerda recibirla definitivamente sin observaciones.

Las obras fueron terminadas el 12.05.2007, de acuerdo con lo indicado en el Acta de Recepción Provisional de fecha 28.03.2008 aprobada por Resolución DROP IV N° 198 del 17.04.2008.

Para constancia se firma la presente acta en triplicado.



JEANNETTE JOFRE Q.
Secretaría Regional Ministerial OO.PP.
Comisión



LILIAN IRELAND A.
Dirección Regional Obras Portuarias
Comisión