



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

OBRA: "Conservación Borde Costero Cartagena"

REF: Aprueba liquidación Final de Contrato y Devolución de Garantías.

CODIGO SAFI Nº 139.764

VALPARAÍSO, - 5 JUN. 2009

TRAMITADO
Fecha - 5 JUN. 2009
OFICINA DE PARTES
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

VISTO:

- El Decreto MOP Nº 037 de 15/01/08 que declara de emergencia la presente obra
- El D.S. MOP Nº 1093/03
- El D.S. MOP Nº 75/04
- La Resolución Nº 1600 de 30/10/08 de la Contraloría General de la República
- La Resolución (EX) DROP V Nº 0594 del 31/07/08 que adjudicó el contrato
- La Liquidación Final de Contrato de fecha 23/04/09
- La Resolución (TR) DOP Nº 35 de 18/04/07
- Las atribuciones que me confiere la Resolución (TR) DOP Nº 056 de 12/06/08

RESUELVO:

(EXENTO) DROP V Nº 000461 /

- 1º. - **APRUEBASE** la Liquidación Final de Contrato de fecha 23/04/09, adjunto, de la obra denominada "**Conservación Borde Costero Cartagena**", contratada con la Empresa Constructora **JOSE AHUMADA RAMOS**, mediante Resolución (EX) DROP V Nº 0594 de 31/07/08
- 2º. - **PROTOCOLICÉSE** por el Contratista la presente Resolución en conformidad a lo dispuesto en el Art. 84º del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en la forma prescrita por el Art. 89º del DFL MOP Nº 90 de 1997.
- 3º.- **AUTORIZASE** la devolución al Contratista de las garantías presentadas, previo cumplimiento a lo dispuesto en el punto precedente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE



MANUEL ALVAREZ CHRISTIANSEN
Ingeniero Civil
Secretario Regional Ministerial Obras Públicas
V Región Valparaíso

Vº Bº SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO




VALINIA NEIRA RUIZ
Directora Regional de Obras Portuarias
REGION DE VALPARAÍSO Y DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

DVV/GJC/MARG/marg.-
DISTRIBUCION :

- Of. de Partes DOP Región de Valparaíso
- Jefe Sección Construcciones DOP Stgo.
- Jefe Sección Conservación y Fiscalización DOP Stgo.
- ~~Unidad de Proyectos DOP Región de Valparaíso~~
- Unidad de Planificación DOP Región de Valparaíso
- Unidad de Adm. y Finanzas DOP Región de Valparaíso
- E.C. J. Ahumada R. (3)

300 1417.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

OBRA : "Conservación Borde Costero Cartagena"

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1. - Resolución Aprobatoria : (EX) DROP V N° 0594 de 31/07/08
2. - Contratista : Empresa Constructora JOSE AHUMADA RAMOS
3. - Inspector Fiscal : Guillermo Jaramillo C.
4. - Sistema de Adjudicación : Trato Directo
5. - Tipo de Contrato : Serie de Precios Unitarios
6. - Tipo de Reajuste : Sin reajuste
7. - Código BIP : 30077707-0
8. - Código SAFI : 139.764
9. - Presupuesto Oficial : \$ 51.260.054. - IVA Inc.
10. - Monto Adjudicado : \$ 51.260.054. - IVA Inc.

II.- MODIFICACIONES AL CONTRATO


Resolución	Fecha	Aumento (\$)	Disminución (\$)	Obras Extras (\$)	Plazo (días)	OBSERV.
DROP V N° 0778	03/10/08	0	(665.266)	0	0	
TOTAL MODIFICACION		0	(665.266)	0	116	
Modificación efectiva (\$ 665.266)						

III.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Movimiento	Monto (\$)	Observaciones
Monto Original	\$ 51260.054	
Modificaciones contrato	(\$ 665.266)	
Monto Final Obra	50.594.788	
Reajustes	0	
TOTAL CANCELADO	50.594.788	

IV.- ESTADOS DE PAGO CANCELADOS:

N°	Fecha	Monto de Obras (\$)	Reajustes (\$)	Total Estado de Pago	Retenciones	Observaciones
1	21/11/08	50.594.788	0	50.594.788	2.529.739	
2	08/01/09	0	0		(2.529.739)	Devolución de retenciones
	TOTALES \$	50.594.788	0	50.594.788	2.529.739	



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MATERIAS

V.- MULTAS APLICADAS

N°	Fecha	Monto (\$)	Reajustes (\$)	Total	Observaciones
1					No hubo

VI.- PLAZOS Y FECHA DE TÉRMINO

Plazo Original Contrato : 45 días corridos
Aumento de Plazo (sección II) : 0
Plazo Total : 45 días corridos
Fecha de inicio legal : 01/08/08
Fecha de término legal : 14/09/08
Fecha término real (Ord. IFO (CART) N° 01 de 22/09/08) : 13/09/08
Atraso : 0 días

VII.- GARANTIAS


N°	FECHA	INSTITUCION	MONTO UF	VENCIMIENTO	FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES
0305	08/08/08	Banco Santander	126,55	30/09/09		Fiel cumplimiento contrato

VIII.- RECEPCION PROVISIONAL

Designación Comisión : Res. (EX) DROP. V N° 0769 de 01/10/08
Fecha Recepción Provisional : 07/10/08
Calificación asignada : 6,95 *Recepción Provisional*

IX.- RECEPCION DEFINITIVA

Designación Comisión : Res. (EX) DROP. V N° 0189 de 20/03/09
Fecha Recepción Definitiva : 07/04/09
Calificación asignada : 6,95 *Recepción Definitiva (comisión ratifica calificación asignada por Comisión de Recepción Provisional)*



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBICAS

X.- CONCLUSION

De los antecedentes anteriores se desprende que no existen saldos a favor del Fisco, como a su vez no existen saldos a favor del contratista, por lo que se procede a suscribir la presente liquidación de contrato en cuadruplicado.

JOSE AHUMADA RAMOS
C. CIVIL U. DE CHILE

E.C. JOSE AHUMADA RAAMOS



DANIEL VAGANAY VAGANAY
ENCARGADO UNIDAD DE PROYECTOS
DOP REGION DE VALPÀRAISO

DVV/MARG/marg.-
VALPARAISO, ABRIL 23 DE 2009