



OBRA: *Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales: "Instalaciones Sanitarias y Eléctricas".*

CODIGO SAFI N° 146.045

REF: Aprueba Liquidación Final de Contrato y Autoriza Devolución de Retenciones y Garantías.

VALPARAISO, - 9 JUN. 2009

VISTO:

- El DFL N° 850 del 12/09/97 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15840 de 1964
- Los artículos 102 y 104 del Decreto MOP N° 75 de 2004, Reglamento para Contratos de Obras Públicas
- La Resolución N° 1600 de 30/10/08 de la Contraloría General de la República
- La Resolución (EX) DROP V N° 0738 del 17/09/08 que adjudica el contrato
- La Resolución (TR) DOP N° 035 de 18/04/08
- Las atribuciones conferidas por Resolución (TR) DOP N° 056 del 12/06/08

TRAMITADO
Fecha: **- 9 JUN. 2009**
OFICINA DE PARTES
REGION DE OBRAS PORTUARIAS

R E S U E L V O

(EXENTO) DROP V N° 000471

- 1º.- APRUEBASE** la liquidación Final de Contrato de fecha 23/04/09, adjunta de la obra "*Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales: "Instalaciones Sanitarias y Eléctricas".*" contratada con la Empresa Constructora CONSTRUCTA Ltda., mediante Resolución (EX) DROP V N° 0738 del 17/09/08.
- 2º.- PROTOCOLIZACION:** El contratista deberá suscribir ante notario tres transcripciones de la presente Resolución y hará protocolizar uno de los ejemplares ante el mismo Notario, en señal de aceptación de su contenido, conforme a lo dispuesto en el Art. 84 del R.C.O.P.
- 3º.- AUTORIZASE** la devolución a la Empresa Contratista de las garantías presentadas y las retenciones efectuadas al contrato, ascendentes a la suma de **\$ 3.951.607.- (tres millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos siete pesos)** previo cumplimiento a lo dispuesto en el punto precedente.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



MANUEL ALVAREZ CHRISTIANSEN
Ingeniero Civil
Secretario Regional Ministerial Obras Públicas
V Región de Valparaíso

Vº Bº SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL MOP
V REGION DE VALPARAISO



VALINIA NEIRA RIVERO
Directora Regional de Obras Portuarias
V Región de Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins

DVV//MARG/marg.-

DISTRIBUCION:

- Of. de Partes DOP Región de Valparaíso
- Of. Central DOP Stgo.
- Unidad de Planificación DOP Región de Valparaíso
- D.C. y F. Región de Valparaíso
- Unidad de Adm. Y Finanzas DOP Región de Valparaíso
- Unid. de Proyectos DOP Región de Valparaíso
- IFO

Melgarejo 669 Piso 14, Valparaíso | Chile Teléfonos: (56 - 32) 2542001 | www.dop.cl
Email contacto: mariapia.gomez@mop.gov.cl

13:04 30/04/09

Nº PROCESO 3009343/
OFICINA DE PARTES DOP V REG.

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

OBRA: "Habilitación Obras Terrestres Caleta Portales, V Región: Instalaciones Sanitarias y Eléctricas"

I.- ANTECEDENTES GENERALES

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. - Resolución Aprobatoria | : | (EX) DROP V N° 0738 del 17/09/08 |
| 2. - Contratista | : | CONSTRUCTA LTDA. |
| 3. - Inspector Fiscal | : | Constructor Civil, Señor DANIEL OSORIO OSORIO |
| 4. - Sistema de Adjudicación | : | Trato Directo |
| 5. - Tipo de Contrato | : | Serie de Precios Unitarios |
| 6. - Tipo de Reajuste | : | Sin reajuste |
| 7. - Código BIP | : | 20196817-0 |
| 8. - Código SAFI | : | 146.045 |
| 9. - Presupuesto Oficial | : | \$ 63.450.080. - IVA Inc. |
| 10. - Monto Adjudicado | : | \$ 63.450.080. - IVA Inc. |
| 11. - Aprobación reajustes | : | Obra sin reajuste |

II.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Resolución	Fecha	Aumento (\$)	Disminución (\$)	Obras Extras (\$)	Plazo (días)	OBSERVACIONES
(EX) DROP V 0934	03/12/08	0	(1.181.968)	7.417.268	16	
(EX) DROP V 0982	26/12/08	7.695.195		0	0	
(EX) DROP V 052	22/01/09	0	(535.500)	2.187.071	23	
TOTAL MODIFICACION \$		7.695.195	(1.717.468)	9.604.339	39	
		Modificación efectiva \$ 15.582.066				

III.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Movimiento	Monto (\$)	Observaciones
Monto Original	63.450.080	
Modificaciones contrato	15.582.066	
Monto Final Obra	79.032.146	
Reajustes	0	
TOTAL CANCELADO	79.032.146	

IV.- ESTADOS DE PAGO CANCELADOS:

N°	Fecha	Monto de Obras (\$)	Reajustes (\$)	Total Estado de Pago	Retenciones	Observaciones
1	24/11/08	9.600.801	0	9.600.801	960.080	
2	29/12/08	55.582.469	0	55.582.469	2.524.189	
3	20/03/09	13.848.876	0	13.848.876	467.338	
	TOTALES \$	79.032.146		79.032.146	3.951.607	

V.- MULTAS APLICADAS

E. PAGO Nº	Fecha	Monto (\$)	Reajustes (\$)	Total	Observaciones
3	20/03/09	1.426.530	0	1.426.530	Multa por atraso en la entrega de la obra

VI.- PLAZOS Y FECHA DE TÉRMINO

Plazo Original Contrato : 80 días corridos
 Aumento de Plazo (sección II) : 39 días corridos
Plazo Total : 119 días corridos
 Fecha de inicio legal : 18/09/08
 Fecha de término legal : 14/01/09
Fecha término real (Ord. IFO Nº 001 de 28/02/08) : 20/01/09
 Ord. IFO WHEEL Nº 020 de 04/06/07
 Atraso : 06 días

VII.- GARANTIAS

Nº	FECHA	INSTITUCION	MONTO UF o \$	VENCIMIENTO	FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES
060211-1	16/10/08	Banco de Chile	UF 152,59	30/07/10		Fiel cumplimiento contrato
01-45-030702-00	09/10/08	Aseguradora Magallanes	UF 152,39	01/01/10		Responsabilidad Civil por daños a Terceros
060041-0	29/12/08	Banco de Chile	UF 15,00	30/10/10		Fiel cumplimiento contrato (aumento obras)
060021-6	06/01/09	Banco de Chile	UF 18,50	30/07/10		Fiel cumplimiento contrato (aumento obras)
060023-22	24/02/09	Banco de Chile	UF 3,97	30/07/10		Fiel cumplimiento contrato (aumento obras)

VIII.- RECEPCION UNICA

Designación Comisión : Res. (EX) DROP. V Nº 088 de 04/02/09,
 Fecha Recepción Única : 05/02/09
 Calificación asignada : 6,65

IX.- CONCLUSION

De los antecedentes anteriores se desprende que no existen saldos a favor del Fisco, pero si existen saldos a favor del contratista por concepto de Retenciones efectuadas al Contrato ascendentes a la suma de **\$ 3.951.607 (tres millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos siete pesos)** para lo cual la Empresa, conjuntamente con el IFO deberán confeccionar el Estado de Pago correspondiente.

Aclarado lo anterior se procede a suscribir la presente liquidación de contrato en cuadruplicado

E.C. CONSTRUCTA LTDA.

**DANIEL VAGANAY VAGANAY
 ENCARGADO UNIDAD DE PROYECTOS
 DOP REGION DE VALPÁRAISO**

DW/DOO/MARG/marg.-
VALPARAISO, abril 23 de 2009