



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

ORD. DROP. II N° **000312**

ANT.: Contrato "Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa Caleta Pescadores Antofagasta, 2° Llamado", código BIP. N° 30046618-0 código SAFI N° 126485.

MAT.: Envía Resolución DROP. II (Exenta) N° 292 que indica.

Antofagasta, **22 JUL. 2009**

DE : DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS II REGION DE ANTOFAGASTA

A : INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HIDRA S.A.

A través del presente, adjuntó envío a usted, Resolución DROP. II (Exenta) N° 292 de fecha 15 de julio del 2009 y tramitada con fecha 21 de julio del 2009, la cual Aprueba Acta de Recepción Definitiva y Liquidación del contrato "Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa Caleta Pescadores Antofagasta, 2° Llamado", código BIP. N° 30046618-0 código SAFI N° 126485; para su correspondiente protocolización y legalización ante Notario Público.

Saluda atentamente a Ud.,



VCSRMOP

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Carpeta contrato
- Correlativo Ord. DROP. II Región
- Oficina de Partes y Archivo DROP. II Región

  
**VICENTE CASTILLO SARMIENTO**  
Ingeniero Civil  
Director Regional de Obras Portuarias  
MOP. II Región de Antofagasta

PROCESO OF.  
DE PARTES  
D.R.O.P. N° **3114803**



SEREMI OO.PP. II REGION  
 N° 724 HORA  
 15 JUL. 2009  
**RECIBIDO**

**OBRA:** "Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa  
 Caleta Pescadores Antofagasta, 2º Llamado",  
 Código BIP N° 30046618-0, Código Safi N° 126485.

OFICINA DE PARTES		
<b>RECIBIDO</b>		
OFICINA DE PARTES		
DIRECCIÓN REGIONAL		
OBRAS PORTUARIAS.		
MOP II REGIÓN ANTOFAGASTA		
<b>TRAMITADO</b>		
FECHA:	21-07-2009	
<b>RECEPCION</b>		
DEPART. JURIDICO		
DEPART. T.R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEPTO. C. CENTRAL		
SUB. DEPTO. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C.R.Y. Bienes Raices		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U. Y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		
<b>REFRENDACION</b>		
REF. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	
ANOT. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	
DEDUC. DTO.	_____	

**MAT.:** Aprueba Acta de Recepción Definitiva y Liquidación Del Contrato.

ANTOFAGASTA, 15 JUL. 2009

**RESOLUCION D.R.O.P. II (Exenta) N° 000292**

**VISTOS:**

- La Resolución D.R.O.P. II Región N° 002 (Toma Razón) del 18.01.2007, que adjudicó la Propuesta Pública, tramitada con fecha 07.02.2007, modificada por Res. DROP. (TR) N° 009 del 23.07.2007.
- La Resolución DROP. (Exenta) N° 312 del 07.08.2007 que designa Comisión de Recepción Provisional de las obras.
- La Resolución (TR) DROP. N° 010 del 09.08.2007 y tramitada el 30.08.2007 que Aprueba Acta de recepción Provisional y Calificación Gestión del Contratista.
- La Res. DROP. II (Exenta) N° 0226 del 29.07.2008; que designa Comisión de Recepción Definitiva de contrato.
- La Res. DROP. II (Exenta) N° 171 del 05.05.2009, que aprueba aumento por avance partida extraordinarias.
- Decreto con Fuerza de Ley N° 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/1964.
- Decreto MOP N° 75/2004.
- El Decreto MOP N° 1093 de 30.09.2003 que aprueba el Reglamento de montos de Contratos de Obras Públicas; Las atribuciones que me confiere la Resolución DOP. N° 036 del 18.04.2008 y la Res. N° 056 del 12.06.2008.
- La Resolución CGR N° 1600 del 30/10/2008 de la Contraloría General de la República que fija normas de sobre exención de trámite de Toma de Razón.

**RESUELVO**

**1º APRUEBASE** el Acta de Recepción Definitiva, levantada con fecha 05.08.2008, por la Comisión designada para dicho efecto mediante Res. DROP. II N° 0226 (Exenta) del 29.07.2008.



- 2° **APRUEBASE** un aumento por la suma de \$ 2.711.577.- (Dos millones setecientos once mil quinientos setenta y siete pesos), en el contrato celebrado con la empresa **Inversiones y Construcciones Hidra S.A.**, según Res. D.R.O.P. II Región N° 002 (Toma Razón) del 18.01.2007 que adjudica contrato **Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa Caleta Pescadores Antofagasta, 2° Llamado**", Código BIP N° 30046618-0, Código Safi N° 126485, a sumaalzada com partidas a serie de precios unitarios. Este aumento corresponde al pago de reajustes establecidos en el Art. 7.16.3 de las Bases Administrativas del contrato, de las obras realizadas en los Estados de Pago, que a continuación se detalla:

Estado de Pago	Fecha E. de Pago	Índice Base	Índice de Cálculo	Monto E. de Pago \$	Factor de reajuste	Monto Reajuste \$
1	18/05/2007	124,11	125,65	29.979.452.-	0,01241	372.045.-
2	22/06/2007	124,11	126,43	29.449.143.-	0,01869	550.404.-
3	23/07/2007	124,11	127,61	40.849.528.-	0,02820	1.151.957.-
4	23/08/2007	124,11	129,05	12.826.887.-	0,03980	510.510.-
5	11/10/2007	124,11		9.318.643.-		
6	16/06/2009	86,518	98,86	887.915.-	0,14265	126.661.-
<b>Total \$</b>						<b>2.711.577.-</b>

- 3° **ESTABLECESE** que el mayor gasto por concepto de reajustes se canceló con cargo a las imputaciones presupuestarias que se indican a continuación, años 2007 y 2009 de la Dirección de Obras Portuarias:

ASIGNACIÓN AÑO 2007: 31 - 02 - 004 - 30046618 - 0 \$ 2.584.916.-  
 ASIGNACIÓN AÑO 2009: 31 - 02 - 004 - 30046618 - 0 \$ 126.661.-  
**TOTAL \$ 2.711.577.-**

- 4° **APRUEBASE** la liquidación del contrato de fecha 26 de junio del 2009 de esta DROP II Región

- 5° **AUTORIZASE**, la devolución de las garantías de Fiel Cumplimiento del contrato y de Responsabilidad Civil Extracontractual correspondiente a los trabajos de las obras **Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa Caleta Pescadores Antofagasta, 2° Llamado**", Código BIP N° 30046618-0, Código Safi N° 126485, contratadas con la Empresa **Inversiones y Construcciones Hidra S.A.**

- 6° **COMUNÍQUESE** a la empresa Contratista, al Inspector Fiscal, a la Dirección Regional de Obras Portuarias II Región Antofagasta, a la División de Construcciones, a la Asesora Jurídica, a la Oficina de Partes.

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



*Emilio Rodríguez Cepeda*  
 Contador Auditor  
 Subgerente Regional Ministerial (S)  
 de Obras Públicas II Región

**VºBº SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS REGION - ANTOFAGASTA**

VCS/RMC/jbb

PROCESO OF.  
 DE PARTES  
 D.R.O.P. N° 3102564

*[Signature]*  
**INGENIERO CASTILLO SARMIENTO**  
 Ingeniero Civil  
 Director Regional de Obras Portuarias  
 MOP. Región - Antofagasta



## LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

**“Refuerzo Molo de Abrigo y Reposición Grúa Caleta Pescadores Antofagasta, 2º Llamado”**

### 1.- ANTECEDENTES

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1.- Resolución Adjudicación | : D.R.O.P. II REGIÓN N° 002 (T.R.) del 18/01/2007, Tramitada el 07/02/07. |
| 2.- Empresa Contratista     | : Empresa Inversiones y Construcciones HIDRA S.A.                         |
| 3.- Inspector Fiscal        | : Rubén Alejandro Morales Castillo  |
| 4.- Sistema de Adjudicación | : Propuesta Pública.  |
| 5.- Tipo de Contrato        | : Suma Alzada con Partidas Serie de Precios Unitarios                     |
| 6.- Tipo de Reajuste        | : Según I.P.C.  |
| 7.- Código BIP              | : N° 30046618 – 0   |
| 8.- Código SAFI             | : N° 126485   |
| 9.- N° ID Mercado Público   | : 1264-25-LP06  |
| 10.- Presupuesto Adjudicado | : \$ 186.372.856  |

### 2.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Resolución	Fecha	Variación V. Pro forma (\$)	Aumento de Obras (\$)	Disminución de Obras (\$)	Obras Extraordinarias (\$)	Plazo (días)
Res. (T.R.) D.R.O.P. N° 009	23/07/2007	-107.619.435	11.326.203	-107.619.435	23.025.386	30
Res. D.R.O.P.II N° 0171 (Exenta)	05/05/2009		887.915			0
<b>MODIFICACION EFECTIVA</b>		<b>\$ -72.379.931</b>				<b>30</b>

### 3.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Movimiento	Monto (\$)	Observaciones
Monto Adjudicado	186.372.856	
Modificación Efectiva	-72.379.931	
Monto Final Contrato	<b>113.992.925</b>	
Reajustes	<b>2.711.577</b>	
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>116.704.502</b>	

#### 4.- ESTADOS DE PAGO CURSADOS:

Nº	Fecha	Monto de Obras (\$)	Reajuste (\$)	Total Estado Pago	Retenciones	Observaciones
1	18/05/07	29.979.452	372.045	30.351.497	2.997.945	Sectorial
2	22/06/07	29.449.143	560.404	29.999.547	2.944.914	Sectorial
3	23/07/07	40.849.528	1.151.957	42.001.485	3.375.784	Sectorial
4	23/08/07	12.826.887	510.510	13.337.397		Sectorial
5	11/10/07				-9.318.643	Devol. De Retenciones
6	16/06/2009	887.915	126.661	1.014.576		Avance del 35% por ejecución partida calicata
<b>TOTALES</b>		<b>113.992.925</b>	<b>2.711.577</b>	<b>116.704.502</b>	<b>0</b>	

#### 5.- MULTAS APLICADAS

Nº	Fecha	Monto (\$)	Reajustes (\$)	Total \$	Observaciones
1	18/05/07	5.478.890	0	5.478.890	Por incumplimientos en: - Entrega de Curriculum Profesional Residente. - Entrega del Plan de Prevención de Riesgos. - Entrega de las Instalaciones para el uso del I.F.O. - Entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol. - Entrega del Programa de Obra Oficial.
<b>TOTALES</b>		<b>5.478.890</b>	<b>0</b>	<b>5.478.890</b>	

#### 6.- PLAZOS Y FECHA DE TÉRMINO

Plazo original contrato	: 150 Días Corridos
Aumento de Plazo	: 30 Días Corridos
Plazo Total	: 180 Días Corridos
Fecha de inicio legal	: 07/02/2007
Fecha de término legal	: 06/08/2007
Fecha de término real	: 31/07/2007
Atraso	: 0

**7.- GARANTIAS**

Nº	Fecha	Institución	Monto (U.F.)	Vencimiento	Observaciones
207101556	08/02/2007	Cia. De Seguros de Crédito Continental S.A.	310,0	22/07/2009	Fiel Cumplimiento del Contrato
19179	09/01/2007	Cia. ISE CHILE Seguros Generales	510,0	01/07/2008	Responsabilidad Civil Extracontractual

**8.- RECEPCION PROVISIONAL**


Designación Comisión : Res. DROP. Nº 00312 (Exenta) del 07/08/2007.  
 Fecha Recepción Provisional : 07/08/2007.  
 Calificación : 6,30

**9.- RECEPCION DEFINITIVA**

Designación Comisión : Res. DROP. II Nº 0226 (Exenta) del 29.07.08  
 Fecha Recepción Definitiva : 05/08/2008  
 Calificación : 6,30

**10.-** De los antecedentes anteriores, se desprende que no existen saldos a favor del Fisco, como a su vez no existen saldos a favor de la Empresa Contratista..

Los representantes de cada una de las partes, declaran que no quedan otros asuntos pendientes como resultado de la ejecución del Contrato, por lo que se procede a suscribir la presente Liquidación en cuadruplicado.



**VICENTE CASTILLO SARMIENTO**  
 Director Regional de Obras Portuarias  
 II Región Antofagasta

**Antofagasta, 26 de Junio del 2009.**