

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



HECTOR ALFARO GALLEQUILLOS
Encargado Oficina de Partes
Dirección Obras Portuarias
Región Coquimbo



TRAMITADO
30 ABR 2009
OFICINA DE PARTES
DOP REGION COQUIMBO

REF.: "Reposición Frente de Atrache y Explanadas Caleta Guanaqueros, IV Región "

MAT.: Aprueba Acta de Recepción Definitiva y Liquidación Final.

CODIGO BIP N° 30067508-0
CODIGO ID N° 1265-7-LP07
CODIGO SAFI N° 132959

DROP IV (Ex) N° 157

LA SERENA, 24 MAR. 2009

VISTOS: DFL N° 850/1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840/1964 y DFL N° 206/1960;
Decreto MOP N° 75/2004 Reglamento de Contratos de Obras Públicas;
Decreto N° 1136/2006 que modifica el Decreto MOP N° 1093/2003;
Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República;
Decreto MOP N° 273/2006, Decreto MOP N° 356/2009;
Res. DOP N° 1218/2008; Res. DOP N° 054/2007; Res DOP N° 1939/2008 y Res. 56/2008 que otorga atribuciones;
Resolución DROP IV (Ex) N° 424 de fecha 06.07.2007 que adjudica el contrato;
Acta de Recepción Definitiva de Fecha 13.03.2009;
Liquidación Final de Contrato de fecha 20.03.2009;

RESUELVO:

- 1° **APRUÉBASE,** Acta de Recepción Definitiva de fecha 13.03.2009 y la Liquidación Final del Contrato de fecha 20 de Marzo de 2009 de la obra "Reposición Frente de Atrache y Explanadas Caleta Guanaqueros, IV Región" ejecutada por la empresa Constructora Carolina Ltda., según Resolución DROP IV (EX) N° 424 de fecha 06.07.07.

- 2° **TRES TRANSCRIPCIONES** de la presente Resolución, deberán ser suscritas por el Contratista ante Notario Público, debiendo protocolizar una de ellas ante el mismo Notario, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 177 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- 3° **AUTORIZASE** la devolución de las garantías por fiel cumplimiento de contrato, una vez cumplida dicha formalidad, según se indica en el punto anterior:
 Boleta Bancaria N° 49752 de fecha 23.07.2007 por el valor de UF 108,04.- del Banco del Desarrollo.
 Póliza de Seguro N° 20114 de fecha 17.07.2007 por el valor de UF 109.- de la Compañía ISE Seguros Generales.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



[Handwritten signature]
HANNE VTRERAS PEYRIN
 ARQUITECTO
 Secretaria Regional Ministerial
 Obras Públicas
 V° B° Serenobuena, Región de Coquimbo
 IV Región de Coquimbo




[Handwritten signature]
RICARDO TRIGO PAVEZ
 Ingeniero Constructor
 Director Regional Obras Portuarias
 Región Coquimbo



[Handwritten signature]
 LA/CVD/GPO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



[Handwritten signature]
HECTOR ALFARO CALLEGUILLOS
 Encargado Oficina de Partes
 Dirección Obras Portuarias
 Región Coquimbo

U. Construcciones DOP
 SSD N° **2822450**



LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

I.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PROYECTO : REPOSICION FRENTE DE ATRAQUE Y EXPLANADA CALETA GUANAQUEROS

UBICACION : Comuna de Coquimbo, Provincia de Elquí , Region de Coquimbo

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA.

INSPECTOR FISCAL : Claudia Vargas Diaz - Ingeniero Civil

SISTEMA ADJUDIC. : Licitacion Publica

TIPO DE CONTRATO : Suma Alzada con reajustes

TIPO DE REAJUSTE : 100% variacion IPC

CODIGO BIP : 30067508-0

CODIGO SAFI : 132959

CODIGO ID : 1265-7-LP07

MONTO CONTRATADO : \$ 40.005.870

PLAZO CONTRATO : 140 días corridos

II.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Resolucion	Fecha	Aumento (\$)	Disminucion (\$)	Aumento a Precio Convenido	Obras Extras (\$)	Plazo (días)
MODIFICACION EFECTIVA						No hay

III.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO :

Movimiento	Monto (\$)	Observaciones
Monto Original	40.005.870	Res. DROP IV (Ex) N° 424 de 06.07.07
Modificaciones Efectivas		
Subtotal	40.005.870	
Reajustes	1.256.990	
TOTAL CONTRATO	41.262.860	

IV.- ESTADOS DE PAGO CANCELADOS :

N°	FECHA	Monto de Obras (\$)	Reajuste (\$)	Total Estado Pago	Retenciones	Observaciones
1	23-08-2007	9.826.706	203.609	10.030.315	982.671	
2	10-09-2007	11.804.863	375.395	12.180.258	1.017.623	
3	24-09-2007	11.233.055	357.211	11.590.266		
4	23-10-2007	6.232.607	271.118	6.503.725	-	
5	26-12-2007	908.639	49.657	958.296		
6	21-01-2008	-		0	2.000.294	DEV. DE RETENCIONES
TOTALES		40.005.870	1.256.990	41.262.860	0	F. Sectoriales

V.- MULTAS APLICADAS

N°	Fecha	Monto (\$)	Reajustes (\$)	Total	Observaciones
TOTALES		0	0	0	No hay multas

VI.- PLAZOS Y FECHA DE TERMINO :

Plazo original contrato : 140 días corridos
 Aumento de Plazo : 0
 PLAZO TOTAL : 140 días corridos
 Fecha de inicio legal : 17 de Julio de 2007
 Fecha de termino legal : 04 de Diciembre de 2007
 Fecha de termino real : 02 de Noviembre de 2007
 Atraso : 0 días

VII.- GARANTIAS :

N°	Fecha	Institucion	Monto (UF)	Vencimiento	Fecha de devolucion	Observaciones
49752	23-07-2007	Banco del Desarrollo	108,04	05-06-2009	Pendiente	Fiel cumplimiento de contrato Res. (Ex) DROP N° 424
20114	17-07-2007	ISE Compañía de Seguros Generales	109	05-12-2008	Pendiente	Potiza de garantías por Responsabilidad Civil

VIII.- RECEPCION PROVISIONAL:

Designacion Comision : Res. DROP IV (Ex) N° 782 de 11/12/07
 Fecha Recepcion Provisional : 18 de Diciembre de 2007
 Aprobacion de Acta : Res. DROP IV (Ex) N° 30 de 16/01/08

IX.- RECEPCION DEFINITIVA :

Designacion Comision : Res. DROP IV (Ex) N° 387 de 06/08/08
Fecha Recepcion Definitiva : 13 de Marzo de 2009
Aprobacion de Acta : Se aprobará en conjunto con la presente Liquidación

X.- CONCLUSION :

De los antecedentes anteriores se desprende que no existen saldos a favor del Fisco , ni del Contratista, por lo que se procede a suscribir la presente Liquidacion Final de Contrato en cuadruplicado.



CONSTRUCTORA CAROLINA LTDA
CONTRATISTA



LILIAN IRELAND A.
Directora Regional (S) de Obras Portuarias
Región Coquimbo

La Serena, 20 de Marzo de 2009.-

CVD/cvd

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**OBRA: "REPOSICION FRENTE DE ATRAQUE Y EXPLANADAS CALETA
GUANAQUEROS, IV REGION"**

En Guanaqueros, a 13 de Marzo de 2009, se ha constituido la Comisión nombrada por Resolución DROP N° 387 de fecha 06.08.2008, formada por la Constructor Civil, Sra. Jeanette Jofré Quiroz, de la Secretaría Regional de Obras Públicas y por el Ing. Civil, Sr. Jorge Bustamante Zúñiga, de la Dirección Regional de Obras Portuarias, para recibir definitivamente las obras "**Reposición Frente de Atraque y Explanadas Caleta Guanaqueros, IV Región**", contratadas con la Empresa Constructora Carolina Ltda. mediante Resolución DROP IV N° 424 (Ex) de fecha 06 de Julio de 2007.

Después de recorrer detenidamente la obra, el pasado 16.01.2009, la Comisión formula observaciones y otorga un plazo de 35 (treinta y cinco) días para ejecutar la reparación. La Comisión remite Informe N° 02 de fecha 28.01.09 al Director Regional de Obras Portuarias, quien mediante Ord. DROP N° 56 de fecha 04.02.09 lo envía a la empresa contratista.

La empresa mediante carta de fecha 11.02.09 informa al Director Regional que ha subsanado todas las observaciones indicadas en el Informe N° 2.

Finalmente la Comisión se constituye en terreno el pasado 13.03.2009 y habiendo verificado la correcta ejecución de las observaciones y la obra en general, acuerda recibirla definitivamente sin observaciones.

Las obras fueron terminadas el 02 de Noviembre de 2007, de acuerdo con lo indicado en el Acta de Recepción Provisional de fecha 18.12.2007 aprobada por Resolución DROP (Ex) N° 30 de fecha 16.01.2008.

Para constancia se firma la presente Acta en quintuplicado.



JEANETTE JOFRÉ QUIROZ
Secretaría Regional OO.PP.
Comisión



JORGE BUSTAMANTE ZUÑIGA
Dirección Regional Obras Portuarias
Comisión



CLAUDIA VARGAS DIAZ
Dirección Obras Portuarias
Inspector Fiscal Obra



FRANCISCO FLORES NUÑEZ
Contratista